

# 關於三區左岸步道於大湳里福德祀旁地方施作協商

## 會勘紀錄

一、會勘時間：113 年 04 月 09 日(星期二)下午 15 時 00 分

二、會勘地點：豐原區葫蘆墩公園第三區(大湳里福德祀旁步道)

三、主持人：

四、出（列）席單位：

臺中市政府水利局

磐誠工程顧問股份有限公司

五湖四海營造股份有限公司

大湳里福德祀主委 林錦洲

台中市議員助理 林尚駒

五、與會單位意見：略

六、會勘結論：

- 1.廟方主委表示希望在新設步道範圍內，置放一座貨櫃，約 20 呎大小，希望該區域能否暫時停做，待與建設課協商後，再行施工。
- 2.主辦表示該區域完成後，未來由建設課管理維護，至於廟方需求應與建設局協商，本課無法替建設局同意未來地上物使用權，現場施工會配合下次會勘前，先暫時不作大範圍更動，但原則上還是遵造原設計施作。
- 3.議員助理表示本日初步協商後，預計下星期會發文至建設課邀請一同會勘，確認廟方新設地上物是否可行。
- 4.施工單位表示目前該區段已整地完成，後續地下照明管線埋設後，待會勘後再行施作。



現場協商，於三區大湍里福德祀旁步道



紅色範圍為廟方貨櫃預定置放處，剛好在本案高壓磚鋪面上